

Plats och tid	Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 15.00
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Rickard Nilsson ersättare för Robert Boström (C) vice ordförande Anna Lidén (S)
Övriga deltagande	Aina Sjölin Ekman, sekreterare Katarzyna Wikström, kommunchef Sofie Frohm, vik kanslichef Magnus Karlsson, it-strateg
Utses att justera	Rickard Nilsson
Justeringens tid och plats	Tisdagen den 4 september 2019
Underskrift Aina Sjölin Ekman, sekreterare Mikael Lindfors, ordförande Rickard Nilsson, justerare

Dagordning

Punkten om ”Handlingsplan för hantering av uppkomna problem, Etapp I”
utgår.

KS-19/00964

Statusrapport fiberutbyggnad Etapp I

Bakgrund

Norsjö kommun har tidigare beslutat om vilka byar som ska ingå i Etapp I. Kostnaderna för Etapp I riskerar att överskrida beslutad budget från Jordbruksverket vilket innebär att Finnäs, Prästudden samt Näset inte inryms i Etapp I. Etapp I ska avslutas den sista december 2019.

Förslag från kansli/IT-enheten är att stoppa fortsatt utbyggnad av Etapp I med omedelbar verkan. Heden som redan är grävt och planeras att färdigställas under 2019.

Eftersom budget riskeras att överskridas kan inte Finnäs ingå i Etapp I. Norsjö kommun ska undersöka möjligheterna att överföra Finnäs till Etapp II.

Prästudden och Näset har många som inte är fast boende utan har fritidshus i området, förslaget är att de ingår i ett framtida Taxa 3-område. Taxa 3 blir tillämpbar enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-24 § 54

Ekonomi

Fortsatta arbeten inom Etapp I kommer att belasta kostnadsställe 1158 ”Stadsnät”.

It-styrgruppens beslut

- Fortsatt utbyggnad av Etapp 1 stoppas.
- Fibrering av Heden upphandlas och utförs under 2019.
- Norsjö kommun upptar dialog med Jordbruksverket om möjligheten att överföra Finnäs till Etapp 2 som påbörjas 2020 samt att låta Prästudden och Näset utgå och överförs till ett framtida ”Taxa 3”-område.
- Berörda medborgare boende i Finnäs, Prästudden samt Näset informeras om den uppkomna situationen.
- Kanslichef får i uppdrag att ta fram förslag till komplett slutredovisning.
- Upprättat förslag till slutredovisning redovisas vid nästa sammanträde 2019-10-01.

KS-19/00965

Statusrapport fiberutbyggnad Etapp II

Bakgrund

Etapp II pågår under 2020 och fram till 2021. Projektet löper enligt plan. Petiknäs kommer att fibreras och där görs en samförläggning av Skellefteå Kraft.

Finnäs kommer att överföras till Etapp II om Jordbruksverket godkänner denna åtgärd.

It-styrgruppens beslut

- Petiknäs och Finnäs ingår i Etapp II.
