

Plats och tid Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 11.15 – 11.30
Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande
Patrick Ström (C) vice ordförande
Anna Lidén (S)
Lars-Åke Holmgren (KD)

Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Eleonore Hedman, kommunchef
Linda Lidén, bredbandssamordnare

Utses att justera Patrick Ström **Paragrafer:** 1-3

Justeringens tid och plats Tisdagen den 19 januari 2021 kl. 14.00

Underskrift
Aina Sjölin Ekman, sekreterare

.....
Mikael Lindfors, ordförande

.....
Patrick Ström, justerande

KS-20/01011

§ 1

Statusrapport Etapp 1 Heden, Finnäs samt Etapp 1 som helhet

Aktuell status i projektet presenteras. I föregående styrgruppsmöte 2020-08-25 § 7 redovisades följande:

På Heden är arbetet påbörjat men Trafikverkets tillstånd har gått ut så just nu står arbetet still. Tanken är att arbetet så fort som möjligt ska starta upp igen.

För att få gräva i Finnäs saknas tillstånd efter Trafikverkets vägar. Tillståndet är ansökt och under handläggning från Trafikverkets sida.

Mycket arbete men dokumentation återstår för att Etapp 1 ska kunna slutföras.

Beslut fattades att ansöka om förlängning för att kunna avsluta etapp 1.

Vid mötet 2020-09-29 informerade bredbandssamordnare Aron Rask att tillståndet från Trafikverket är färdigt och att Heden kommer att bli klart hösten 2020.

Beslut fattades att grävning av Finnäs ska slutföras samt att grävning påbörjas av resterande etapp 1 under nästa år.

Vid mötet 2020-11-10 informerade bredbandssamordnare Aron Rask att Kvammarn behöver planeras och byggas ut inom ramen av etapp 1. I övrigt fortsätter arbetet.

Vid dagens sammanträde finns inget nytt att rapportera.

Vid mötet 2021-01-19 informerar bredbandssamordnare Linda Lidén att Heden och Svartlund är inkopplade.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

KS-20/01012

§ 2

Statusrapport Etapp 2

Aktuell status för etapp 2 presenteras. Vid föregående styrgruppsmöte 2020-08-25 § 8 redovisades att inom Petiknäs pågår arbete med kanalisation i samarbete med Skellefteå Kraft Elnät. Fibrering kan utföras först efter att detta arbete är slutfört.

Vid sammanträdet 2021-01-19 redovisar Linda Lidén att slutdatum för Etapp 2 är 2021-12-31.

It-styrgruppens beslut

- Informationen noteras.

§ 3

Nästa möte

It-styrgruppens nästa sammanträde blir den 13 april 2021, i direkt anslutning till allmänna utskottet.
