

Plats och tid	Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 11.00 – 14.20	
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Lars-Åke Holmgren ersättare för Patrick Ström (C) vice ordförande Linda Lidén (S) ersättare för Anna Lidén (S) Hans Klingstedt (V) ersättare för Linda Lidén (S)	
Övriga deltagande	Aina Sjölin Ekman, sekreterare Katarzyna Wikström, kommunchef Sofie Frohm, vik kanslichef	
Utses att justera	Lars-Åke Holmgren	Paragraf 4 - 5
Justeringens tid och plats	Onsdagen den 3 oktober kl. 08.00	
Underskrift Aina Sjölin Ekman, sekreterare	
 Mikael Lindfors, ordförande	
 Lars-Åke Holmgren, justerare	

KS-19/00964

§ 4

Fiberutbyggnad Etapp I

Vid It-gruppens sammanträde 2019-09-03 § beslutades att

- Fortsatt utbyggnad av Etapp 1 stoppas.
- Fibrering av Heden upphandlas och utförs under 2019.
- Norsjö kommun upptar dialog med Jordbruksverket om möjligheten att överföra Finnäs till Etapp 2 som påbörjas 2020 samt att låta Prästudden och Näset utgå och överförs till ett framtida "Taxa 3"-område.
- Berörda medborgare boende i Finnäs, Prästudden samt Näset informeras om den uppkomna situationen.
- Kanslichef får i uppdrag att ta fram förslag till komplett slutredovisning.
- Upprättat förslag till slutredovisning redovisas vid nästa sammanträde 2019-10-01.

Efter kontakt med Länsstyrelsen framkom att Etapp I behöver var intakt med sammanhållet bredbandsnät (avseende Finnäs, Näset och Prästudden) och minst det antal anslutningar som fanns ursprungligen i ansökan. Länsstyrelsen har dock gett besked att Norsjö kommun kan ansöka om förlängning av projektet.

Detta innebär att beslutet som it-gruppen tog 2019-09-03 inte längre kan gälla.

Vidare, gjordes en direktupphandling gällande fibrering av delar i Etapp 1 (Heden och Storliden) som resulterade i anbud som låg över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingen avbröts för att genomföra en ordinarie upphandling enligt LOU, det kommer dock att ta cirka 2-4 månader innan den är avslutad.

It-styrgruppens beslut

- Vid it-styrgruppens sammanträde 2019-09-03 togs beslut om att utbyggnad av Etapp I stoppas. Detta beslut upphävs.
- Finnäs, Näset och Prästudden återgår till Etapp I.
- Vik. kanslichef Sofie From får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkning av återstoden av Etapp I.
- Ny upphandling görs gällande fibrering av återstoden av Etapp I.
- Om möjligt återuppta grävning hösten 2019 Etapp I (Finnäs, Näset, Prästudden) efter samråd med upphandlad entreprenör.
- Hos Länsstyrelsen ansöka om förlängning av Etapp I fram till 2020-12-31.
- Vid nästa möte återredovisas en detaljerad förteckning över de byar/områden som ingår i Etapp I samt dess utbyggnadsstatus.

Linda Lidén (S) deltog ej i handläggning av ärendet.

KS-19/00965

§ 5

Statusrapport fiberutbyggnad Etapp II

Bakgrund

Etapp II pågår under 2020 och fram till 2021. Projektet löper enligt plan. Petiknäs kommer att fibreras och där görs en samförläggning av Skellefteå Kraft.

It-styrgruppens beslut

- Kompletta upphandlingsunderlag för Etapp II tas fram.
